

HARMONOGRAM STAVBY

Stavba : Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana

Objednatel :		Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové										Předání staveniště :		27.06.2018							
Stavbyvedoucí :		Ing. Ivo Muthsam										Předání stavby :		30.11.2019							
Číslo smlouvy, objednávky :		D952180025																			
Inženýrská činnost, stavební práce		2018												2019							
		7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
SO 01.2.	Levý břeh ř. km 44,9312-45,1887			1 000 000,00	1 500 000,00	692 765,37															
SO 01.2.1	Levý břeh ř. km 45,1887-45,5570		400 000,00	800 000,00	756 861,58	200 000,00															
SO 01.3	Levý břeh ř. km 45,5570-45,9443				2 500 000,00	2 000 000,00				1 035 749,34	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00							
SO 01.4	Levý břeh ř. km 45,9443-46,1183					1 500 000,00									2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 315 350,08			
SO 01.5	Levý břeh ř. km 46,1183-46,4145			1 250 000,00	1 025 608,84	1 500 000,00									2 000 000,00	2 000 000,00	2 186 505,01				
SO 01.6.1	Levý břeh ř. km 46,6258-46,7311					1 350 000,00				99 526,61	500 000,00	500 000,00									
SO 01.6.2	Levý břeh konec ohrázení					1 800 000,00										400 000,00	400 000,00	350 629,37			
SO 02.1.1	Pravý břeh začátek ohrázení			400 000,00	357 650,19																
SO 02.1.2	Pravý břeh ř. km 45,0281-45,5570	258 500,00	300 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00				1 701 886,79											
SO 02.2	Pravý břeh ř. km 45,5570-45,9443										5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 881 193,02						
SO 03	Uzávěr náhonu					350 000,00												1 733 260,30			
SO 04	Úprava jezu Líšnice												792 642,97								
SO 05.1	Plynovodní soustava RWE			789 759,02																	
SO 05.2	Elektrická vedení ČEZ Distribuce														118 500,00						
SO 05.3	Sdělovací vedení CETIN					0,00 Kč															
SO 05.4	Vodovodní síť Venci servis			900 000,00										330 971,59							
SO 05.5	Opatření na kanalizačních sítích										150 000,00	150 000,00	193 878,00								
SO 05.6	Veřejné osvětlení													73 200,00							
SO 06.1	Kácení					239 313,95		100 000,00													
SO 06.2	Výsadba										300 000,00	300 000,00	429 765,00								
PS	Provozní soubory								400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00	400 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	2 833 888,00			
PS 07	Čerpadla zahrázových vod					2 685 855,00															
VON	Vedlejší a ostatní náklady	93 029,27	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 656,78			500 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	2 085 313,95			
	Cena za stavbu v jednotlivých měsících bez DPH (tis. Kč)	351 529,27	1 100 000,00	6 789 759,02	9 290 120,61	12 468 591,10	0,00	100 000,00	900 000,00	4 437 162,74	11 050 000,00	11 050 000,00	11 616 285,97	10 504 171,59	11 199 693,02	6 500 000,00	6 186 505,01	8 318 441,70			
	Cena za stavbu v jednotlivých letech bez DPH (tis. Kč)	30 000 000,00												81 862 260,03							
	Cena za stavbu celkem bez DPH	111 862 260,03 Kč																			

.....
Ing. Ivo Muthsam, jednatel